

江苏托球农化股份有限公司
新建一幢占地面积 240 平方米的甲类危废仓库
竣工环境保护自主验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，2024 年 5 月 12 日，江苏托球农化股份有限公司（建设单位）组织召开了该公司“新建一幢占地面积 240 平方米的甲类危废仓库”竣工环境保护自主验收会。参加会议的有青山绿水（连云港）检验检测有限公司（验收监测及编制单位）的代表及 3 名评审专家（名单见签到表），验收组长由建设单位总经理胥洪彬担任。

验收组在听取了建设单位和报告编制单位对项目情况的介绍，经现场勘查、查阅相关验收资料后，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表及其审批意见等相关要求，经充分讨论形成如下自主验收意见。

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

江苏托球农化股份有限公司在厂区原 E 车间的位置新建甲类危废仓库，危废仓库长：20 米，宽：12 米，占地面积：240m²，主要贮存危废类别为：蒸馏残渣（HW04 263-008-04）、废盐（HW04 263-008-04）、滤渣（HW04 263-008-04）、废活性炭（HW04 263-010-04）、污泥（HW04 263-011-04）、废包装袋（HW49 900-041-49）以及废包装桶（HW49 900-041-49）。

（二）建设过程及环评审批情况

《江苏托球农化股份有限公司新建一幢占地面积 240 平方米的甲类危废仓库环境影响报告表》由绿政生态环境咨询江苏有限公司于 2022 年 6 月

编制完成，于 2022 年 7 月 14 日获得盐城市生态环境局批复（盐环表复[2022]22048 号）。

项目于 2023 年 6 月开工建设，2023 年 11 月竣工。

（三）投资情况

新建甲类危废仓库项目总投资 350 万元，全部为环保投资，不新增劳动定员。

（四）验收范围

本次验收范围为江苏托球农化股份有限公司新建一幢占地面积 240 平方米的甲类危废仓库以及配套的环保设施。

二、工程变动情况

对照环评表及环评批复，本项目实际建设情况与环评相比，未发生变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目不涉及生产废水、生活废水产生。

（二）废气

本项目有组织废气主要是危险废物贮存过程产生一定量的挥发性有机物和恶臭气体，经负压收集后通过“碱吸收+RTO 装置”处理后由 25m 高排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为风机噪声，主要通过墙体隔声、绿化降噪、距离衰减等措施控制噪声，对周边环境影响较小。

（四）固废

本项目为新建危废仓库，专门存放企业产生的危险废物，由专人负责管理。危废仓库内设有隔离设施、防风、防晒、防雨、防渗、防火设施，企业能够按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等要求，进行危废的收集、贮存、运输，企业危废委托盐城市沿海固体废物处置有限公司进行处置。

（五）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

企业已制定事故防范措施和应急预案，应急预案备案号：320922-2023-7-H。

2.排污口规范化

企业废水、废气排放口按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置。

四、环境保护设施调试效果

受江苏托球农化股份有限公司委托，青山绿水（连云港）检验检测有限公司于2024年4月15日至4月16日对新建一幢占地面积240平方米的甲类危废仓库产生的废水、废气、噪声、固体废弃物等污染源排放进行了监测、核查，根据现场勘察情况和监测结果，青山绿水（连云港）检验检测有限公司编制了竣工环保验收监测报告。

验收监测期间，企业生产工况稳定，各项处理设施处于正常运行状态。

（一）废水

新建危废仓库项目不涉及生产废水、生活废水产生。

（二）废气

危险废物储存过程中产生的废气经 RTO 处理后，臭气浓度满足《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) 表 1 标准，VOCs 排放浓度及速率满足《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) 表 1 中非甲烷总烃标准；SO₂、NO_x (燃烧装置) 排放浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB 39727-2020) 表 2 标准；氨、硫化氢排放浓度及速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 表 2 标准。

厂区内 VOCs 无组织排放浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB 39727-2020) 附录 C 中标准要求，同时也满足环评批复要求的《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 中标准要求。

(三) 噪声

东、南、西、北厂界噪声监测点昼、夜间等效声级值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。

(四) 总量

项目废气污染物挥发性有机物、氨气、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物排放总量满足环评批复总量要求。

(五) 其他

企业已取得排污许可证，编号：91320900748728296A001P。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，本项目产生的废气、噪声能够达标排放，对周围环境影响较小。

六、验收结论

江苏托球农化股份有限公司新建一幢占地面积 240 平方米的甲类危废仓库在建设过程中落实了环评报告表及其批复的要求，配套建设了相应的

污染防治设施，并建立了相应的环保设施运行管理制度和环境管理制度。

验收期间各项污染治理设施运行正常，监测结果满足相关标准要求，固体废弃物落实处理、处置途径，在环境保护方面符合竣工验收条件，验收组同意该项目通过竣工环境保护自主验收。

七、后续要求

1、严格按照监测计划开展监测，保证在线监测设备的正常运行，确保危废库废气稳定达标。

2、强化环境风险防范措施，有效防范环境风险，加强应急演练。

验收组成员：

周树刚 朱江 陈峰 李锐

2024年5月12日

江苏托球农化股份有限公司

新建一幢占地面积 240 平方米的甲类危废仓库自主验收签到表

序号	姓名	单位	职务/职称	电话	签名
1	胥洪彬	江苏托球农化股份有限公司	总经理	13905109638	胥洪彬
2	钱晓荣	盐城工学院	教授	18921898005	钱晓荣
3	朱广灿	江苏省盐城环境监测中心	高级工程师	13805100171	朱广灿
4	朱学胜	盐城市化工行业协会	高级工程师	13505112288	朱学胜
5	单璐	青山绿水（连云港）检验检测有限公司	工程师	13815657804	单璐
6	吴义军	江苏托球农化股份有限公司	副总经理	18261226288	吴义军
7	沈玉州	江苏托球农化股份有限公司	环保主任	13485254047	沈玉州
8	颜立猛	江苏托球农化股份有限公司	车间主任	15851083818	颜立猛
9	谢月冬	江苏托球农化股份有限公司	三废主任	15851057248	谢月冬
10	周科星	江苏托球农化股份有限公司	工程师/经理	15195109509	周科星